

## AUGMENTATION DU COÛT DES TRAVAUX

	HT	TTC
+ Éléments ajoutés en options à l'APD sur demande de la collectivité (variante zinguerie, reprise trottoir, dépose soignée menuiseries extérieures et mosaïque pour réutilisation etc.)	+ 111 760,00 €	+134 112,00 €
+ Éléments mis à jour à l'APD (besoins complémentaires, contraintes ABF, adaptations, actualisation des prix, etc.)	+ 258 169,00 €	+ 309 802,80 €
+ Différence avec les lots déjà attribués	- 32 068,33 €	- 38 482,00 €
<b>Différence avec la précédente situation</b>	<b>+ 337 860,67 €</b>	<b>+ 405 432,80€</b>

## AUGMENTATION DES IMPRÉVUS DE CHANTIER

	HT	TTC
10 % de l'enveloppe initiale	226 166,66 €	271 400,00 €
10 % de l'enveloppe définitive APD	251 894,16 €	302 273,00 €
<b>Différence avec la précédente situation</b>	<b>+ 25 727,50 €</b>	<b>+ 30 873,00 €</b>

## AUTRES AUGMENTATIONS

	HT	TTC
Fixation de la rémunération définitive du maître d'œuvre (stade APD)	+ 63 905,00 €	+ 76 686,00 €
Ajout d'une éventuelle assurance DO	+ 55 000,00 €	+ 66 000,00 €
Passage gaine fibre	+ 280,00 €	+ 336,00 €
Arrondi AP	+ 356,83 €	+ 428,20 €
<b>Différence avec la précédente situation</b>	<b>+ 119 541,83 €</b>	<b>+ 143 450,20 €</b>

## RÉCAPITULATIF

	HT	TTC
Augmentation du coût des travaux	+ 337 860,67 €	+ 405 432,80€
Augmentation des imprévus de chantier	+ 25 727,50 €	+ 30 873 €
Autres augmentations	+ 119 541,83 €	+ 143 450,20 €
<b>Différence avec la précédente situation</b>	<b>+ 483 130 €</b>	<b>+ 579 756 €</b>